

แผนเทคอนกรีต โครงการ Arom จอมเทียน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2567

รายละเอียดงาน	รหัสคอนกรีต	Str. Concrete	วันที่เทคอนกรีต	เวลาจอง	จำนวน (คิว)
งานเทคอนกรีต Ramp	32D6	280	2/9/2567	13:00 น.	20
งานเทคอนกรีตผนังและเสารับชั้น B1 Zone A ด้าน C	38D6,55D6	320 และ 500	2/9/2567	16:00 น.	20,10
งานเทคอนกรีตผนังและเสารับชั้น B1 Zone A ด้าน C	38D6,55D6	320 และ 500	3/9/2567	15:00 น.	20,10
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น B1b Zone B	32D6	280	6/9/2567	9:00 น.	135
งานเทคอนกรีตพื้นชั้น B1a Zone A	32D6	280	9/9/2567	9:00 น.	155
งานเทคอนกรีตผนังรับชั้น L1 Zone B ด้าน D	38D6	320	10/9/2567	16:00 น.	20
งานเทคอนกรีตผนังรับชั้น L1 Zone B ด้าน B	38D6	320	11/9/2567	16:00 น.	20
งานเทคอนกรีตผนังรับชั้น L1 Zone B ด้าน A	38D6	320	12/9/2567	16:00 น.	30
งานเทคอนกรีตผนังรับ L1 Zone A ด้าน B	38D6,55D6	320 และ 500	21/9/2567	14:00 น.	20,10
งานเทคอนกรีตผนังรับ L1 Zone A ด้าน D	38D6,55D6	320 และ 500	23/9/2567	14:00 น.	20,10
งานเทคอนกรีตผนังรับ L1 Zone A ด้าน C	38D6,55D6	320 และ 500	25/9/2567	15:00 น.	20,10
งานเทคอนกรีตผนังรับ L1 Zone A ด้าน C	38D6,55D6	320 และ 500	26/9/2567	15:00 น.	20,10